

RIPRISTINO DELLE FALLANZE

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI FITOSANITARIE E FITOSTATICHE DELLA PINETA DENOMINATA "LA FRASCA" DI PROPRIETÀ DI ARSIAL SITA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)

COMMITTENTE: ARSIAL – Via Rodolfo Lanciani, 38 – ROMA

IMPRESA: ISAM srl – Via Michelangelo Buonarroti snc – Tarquinia (VT)

Data, 05/02/2018



CONTRATTO IN DATA 21/01/2016 – Rep. n. 7

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RIPRISTINO DELLE FALLANZE

Lavori: diradamento selettivo e rimboschimento per la realizzazione di una parte degli interventi previsti nel "Progetto di riqualificazione e miglioramento delle condizioni fitosanitarie e fitostatiche della pineta denominata "La Frasca" di proprietà ARSIAL sita nel territorio del comune di Civitavecchia (RM)" e successiva edizione.

Contratto per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e miglioramento delle condizioni fitosanitarie e fitostatiche della pineta denominata "La Frasca" di proprietà dell'A.R.S.I.A.L. sita nel territorio di Civitavecchia (RM).

Importo lavori, al netto del valore delle piante da diradare, a seguito di proposta di variante Prot. n° 10162/2015, Prot. n°542/2017 e Det. 99/2017: € 100.255,20 (IVA, ribasso d'asta ed oneri per la sicurezza esclusi);

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (5%): € 5.012,76

Ribasso d'asta: 28,88% sull'importo a base asta;

Impresa aggiudicataria: ISAM s.r.l. - con sede in Via Michelangelo Buonarroti snc - Partiva IVA \_\_\_\_\_ - Iscrizione C.C.I.A.A.: \_\_\_\_\_ - Iscrizione

Cassa \_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_ - INPS sede di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

- INAIL sede di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Partita IVA e codice Fiscale.: \_\_\_\_\_;

Registro Imprese.: \_\_\_\_\_ C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_



- VISTO il contratto n° 7 di rep. del 21/01/2016 con il quale sono stati affidati all'impresa ISAM srl con sede legale in Tarquinia (VT) via Michelangelo Buonarroti snc - P.IVA \_\_\_\_\_ per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e miglioramento delle condizioni fitosanitarie e fitostatiche della pineta denominata "La Frasca" di proprietà dell'A.R.S.I.A.L. sita nel territorio di Civitavecchia (RM);
- VISTA la proposta di variante Prot. n° 10162/2015;
- VISTA la nota di prot. n. 648 del 27 gennaio 2016 del responsabile del procedimento di autorizzazione alla consegna dei lavori;
- CONSIDERATO l'avviso trasmesso il 27 gennaio 2016 all'impresa ISAM srl di convocazione sul luogo di esecuzione dei lavori;
- VISTO l'art. 154 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- VISTO il verbale di sospensione n° 1 del 23 giugno 2016;
- ACQUISITA la nuova autorizzazione della Città metropolitana di Roma Capitale n. 107284 del 3 agosto 2016 relativa ai lavori di taglio
- VISTO il verbale di ripresa n° 1 del 29 agosto 2016;
- CONSIDERATO che i lavori previsti nel II stralcio sono iniziati l'11 novembre 2016 e conclusi il 19 aprile 2017
- CONSIDERATO che i lavori di cui all'oggetto si sono articolati nei seguenti interventi:
  1. diradamento selettivo;
  2. raccolta ed esbosco di tutto il materiale legnoso residuo dal taglio;
  3. fornitura di materiale vegetale per il reimpianto e la semina;
  4. lavorazione del terreno e successive piantumazioni e semine;
  5. risarcimento delle fallanze;



Si riassume quanto segue:

L'area di cantiere, descritta nel N.C.T. al Foglio 1, partt. 231 e 936 e Foglio 3 part. 71, confina a Nord con il Camping Traiano, a Sud con l'area della centrale termoelettrica di Torrevaldaliga, ad Est con i campi agricoli di proprietà privata e ad Ovest con la strada carrabile parallela alla linea di costa, come meglio descritto nella planimetria allegata al progetto.

<>

I lavori hanno riguardato il ripristino delle fallanze delle piante arboree (leccio e sughera) (Foto n° 1 - 2 - 4 - 5 - 6) ed arbustive (fillirea, lentisco) (Allegato 1).

Considerata la difficoltà da parte della Ditta di reperire le piantine di mirto e alaterno e la necessità di ultimare i lavori prima dell'inizio della primavera, sentito il RUP, si è deciso di optare per la piantumazione delle sole specie di fillirea e lentisco (Foto n° 3 e 7). Questa decisione non ha comunque influito sul costo delle opere, in quanto le piantine avevano lo stesso prezzo.

Il materiale vegetale, preventivamente visionato dalla D.LL., è stato messo a dimora tra il 24 e il 26 gennaio c.a..

Le giovani piantine sono state poste a dimora dietro i cespugli già esistenti di fillirea e lentisco in modo tale da consentirne la protezione dai venti salmastri (Foto n° 1 - 2 - 5).

Al fine di verificare lo stato dei luoghi, in data 29 gennaio c.a. il sottoscritto D.LL. ha eseguito un sopralluogo nell'area che ha permesso di constatare l'effettiva esecuzione delle opere.

Andamento dei lavori: con l'esecuzione del ripristino delle fallanze sopra descritto, l'Impresa ISAM srl ha ultimato i lavori appaltati che si sono svolti in conformità ai patti contrattuali e alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, Dott. For. Daniele Cammarata dichiara concluso il ripristino delle fallanze e autorizza la stazione appaltante a liquidare la Ditta ISAM srl di € 5.274,50 (IVA INCLUSA)

Roma, 05 febbraio 2018

ISAM SRL  
Via M. Buonarroti, snc  
01016 PARQUINA (VT)  
Partita IVA 11955510169



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Agr. Claudio Di Giovannantonio