

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza di un ponte su strada Arisial sito in loc. Strada fosso della Tomba in Comune di Cerveteri

## VERBALE DI SOMMA URGENZA

Il giorno 18/02/2020, a seguito dell'incarico ricevuto dall' Arch. Marcella Giuliani relativo a verificare lo stato di pericolosità di un ponte realizzato su strada interpodereale Arisial sito in loc. Strada fosso della Tomba in Comune di Cerveteri, il geometra Eliseo Francesco Fulgenzi, si è recato sul posto, per verificare lo stato di pericolosità ed i lavori da eseguire per mettere in sicurezza il ponticello per il quale è pervenuta segnalazione da parte del Comune di Cerveteri, tramite nota 9558 del 22.11.2019,

Per quanto sopra riportato è stato accertato quanto segue:

Va fatto notare che il manufatto in questione è stato ricavato da una perforazione del sottosuolo a suo tempo realizzata in fase di realizzazione dell'argine del fosso della Tomba.

Per la messa in sicurezza è stato predisposto apposito computo per un importo pari ad €. 11.766,00. Nelle more di approvazione del computo da parte degli organi dell' Agenzia si è verificato un incidente, consistente nella caduta di un autovettura con una ruota al di fuori del bordo del ponticello, senza alcuna protezione, è stata subito contattata la ditta Florian della zona che tempestivamente ha provveduto a transennare provvisoriamente ed a mettere in sicurezza provvisoria il manufatto pericolante.

Si è provveduto in seguito a predisporre l'apposizione di cartelli di strada senza uscita ed a transennare definitivamente il manufatto apponendo a monte e valle apposite barriere fisse.

Pertanto si ritiene che ad oggi il manufatto sia stato messo in completa sicurezza ai fini della pubblica incolumità avendo eseguito i seguenti lavori:

Importo unitario totale Intervento per strada in località Via della Tomba Cerveteri (RM):

1° intervento chiusura temporanea per circa 10gg: utilizzo di transenne removibili nr. 5 segnaletica adeguata per chiusura e lavori in corso nr. 4



2° intervento realizzazione e fornitura struttura per chiusura definitiva strada:  
fornitura e posa in opera tubo zincato diam. 3" mt 18 curve amburghese a  
saldare diam 90" nr. 4 ancoraggio della struttura nel terreno saldatura in loco  
dei materiali segnaletica divieto di transito apposta sulla struttura nr. 2 palo  
zincato MM48HCM250 nr. 2 segnale quadro CM60 strada senza uscita con  
descrizione a mt. 150 nr. 1 segnale quadro CM60 strada senza uscita con  
descrizione a mt. 400 nr. 1 ancoraggio dei pali con cemento  
PREZZO A CORPO € 1.700,

I lavori sopra citati, rientrano nell'importo previsto ai sensi dell'art. 163 del Dlgs  
50/2016,.

Viterbo, li 11.03.2018

IL TECNICO INCARICATO  
(Geom. Francesco Eliseo Fulgenzi)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
( Arch. Marcella Giuliani )

Visto IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
(Dott.ssa Maria Raffaella Bellantone)